



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวัดธาตุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ นค ๕๓๕๐๒/๒๕๗

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณา  
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ รวมทั้งคณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยนายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุได้เสนอสภาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขออนุมัติประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว ให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางปิตันธนา ปิติโชติชัย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาล

นายคชาชาญ สีสันต์




(นายคชาชาญ สีสันต์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาล

พิจารณาแล้ว

นายปรามทย์ สุขสวัสดิ์



(นายปรามทย์ สุขสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

### ๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

**คำชี้แจง :** แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในอันวาคมของทุกปี

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

➤ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                           | จำนวนโครงการ                                                     |                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๗ และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง | บรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| ๑.เศรษฐกิจและการเกษตร                                        | ๓๕                                                               | ๑๓                             | ๓๗.๑๔                                 |
| ๒.โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว | ๑๒๗                                                              | ๓๘                             | ๒๙.๙๒                                 |
| ๓.คุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม                 | ๑๔๗                                                              | ๔๔                             | ๒๙.๙๓                                 |
| ๔.ระบบการบริหารจัดการ                                        | ๒๖                                                               | ๑๓                             | ๕๐.๐๐                                 |
| รวม                                                          | ๓๓๕                                                              | ๑๐๘                            | ๓๒.๒๔                                 |

| สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ |                                                                                 |         |                |                                          |                                 |                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ลำดับที่                                          | รายการ                                                                          | โครงการ | งบประมาณ       | โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๖๕ โครงการ |                                 |                            |
|                                                   |                                                                                 |         |                | คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น         | คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของเทศบัญญัติ |
| ๑                                                 | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ + เพิ่มเติม ฉ.๑ | ๓๓๕     | ๑๐๐,๗๔๗,๓๐๐.๐๐ | ๑๙.๔๐                                    | ๖๐.๑๘                           | ๖๐.๑๘                      |
| ๒                                                 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ                                                        | ๑๐๘     | ๓๔,๗๒๙,๒๐๐.๐๐  |                                          |                                 |                            |
| ๓                                                 | สามารถดำเนินการได้                                                              | ๖๕      | ๓๒,๕๘๘,๑๗๘.๗๗  |                                          |                                 |                            |

➤ ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                           | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |        | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |        | จำนวนโครงการทั้งหมด |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------|--------|
|                                                              | จำนวน                    | ร้อยละ | จำนวน                             | ร้อยละ | จำนวน                      | ร้อยละ | จำนวน               | ร้อยละ |
| ๑.เศรษฐกิจและการเกษตร                                        | ๕                        | ๔.๖๓   | ๘                                 | ๗.๔๑   | -                          | -      | ๑๓                  | ๑๒.๐๔  |
| ๒.โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว | ๒๘                       | ๒๕.๙๒  | ๑๐                                | ๙.๒๖   | -                          | -      | ๓๘                  | ๓๕.๑๘  |
| ๓.คุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม                 | ๒๔                       | ๒๒.๒๒  | ๒๐                                | ๑๘.๕๑  | -                          | -      | ๔๔                  | ๔๐.๗๔  |
| ๔.ระบบการบริหารจัดการ                                        | ๘                        | ๗.๔๑   | ๕                                 | ๔.๖๓   | -                          | -      | ๑๓                  | ๑๒.๐๔  |
| รวม                                                          | ๖๕                       | ๖๐.๑๙  | ๔๓                                | ๓๙.๘๑  | -                          | -      | ๑๐๘                 | ๑๐๐.๐๐ |

➤ การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                           | งบปกติ        |        | เงินสะสม  |        | รวม           |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|
|                                                              | จำนวนเงิน     | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน     | ร้อยละ |
| ๑.เศรษฐกิจและการเกษตร                                        | ๔๐๗,๖๐๐.๐๐    | ๑.๒๕   | -         | -      | ๔๐๗,๖๐๐.๐๐    | ๑.๒๕   |
| ๒.โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว | ๗,๓๐๔,๙๘๗.๐๐  | ๒๒.๔๒  | -         | -      | ๗,๓๐๔,๙๘๗.๐๐  | ๒๒.๔๒  |
| ๓.คุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม                 | ๒๓,๕๑๖,๕๑๒.๐๗ | ๗๒.๑๖  | -         | -      | ๒๓,๕๑๖,๕๑๒.๐๗ | ๗๒.๑๖  |
| ๔.ระบบการบริหารจัดการ                                        | ๑,๓๕๙,๐๗๙.๗๐  | ๔.๑๗   | -         | -      | ๑,๓๕๙,๐๗๙.๗๐  | ๔.๑๗   |
| รวม                                                          | ๓๒,๕๘๘,๑๗๘.๗๗ | ๑๐๐.๐๐ | -         | -      | ๓๒,๕๘๘,๑๗๘.๗๗ | ๑๐๐.๐๐ |

➤ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๗

| โครงการ                                                                                               | ผลการดำเนินงาน         |                            |                        | งบประมาณ              |                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                                                                                       | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป | งบประมาณ<br>ที่ค้างจ่าย |
| ๑. ปรับปรุงชุดล็อกห้องโรง (ช่วงที่ ๒)<br>บ้านภู หมู่ที่ ๕                                             |                        | ✓                          |                        | ๕,๕๐๐,๐๐๐             | -                         | ๕,๕๐๐,๐๐๐               |
| ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตง<br>กระต๊อบ (ช่วงที่ ๑ และ ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒<br>บ้านโพธิ์งาม |                        | ✓                          |                        | ๔,๘๓๘,๙๕๖             |                           | ๔,๘๓๘,๙๕๖               |
| ๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ดอนส้มโฮง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโพธิ์งาม                               |                        | ✓                          |                        | ๙๖๑,๐๐๐               | -                         | ๙๖๑,๐๐๐                 |
| รวม                                                                                                   |                        |                            |                        | ๑๑,๒๙๙,๙๕๖            |                           | ๑๑,๒๙๙,๙๕๖              |

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 2566 - กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และการเกษตร

แผนงาน : สังคมสงเคราะห์/การเกษตร

| ลำดับ | โครงการ                                                                       | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผู้รับผิดชอบ      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------|
|       |                                                                               |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด     |                   |                     |            |
| 1     | โครงการอุดหนุนการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล                           | 140,000                      | 135,000           | 145,000        | 0               | 130,000           | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ก.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองสวัสดิการสังคม | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 2     | โครงการสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำ | 20,000                       | 0                 | 15,000         | 0               | 3,650             | 1,350                        | ✓              | -                | -                        | 1 ธ.ค. 66         | 31 ม.ค. 67  | กองสวัสดิการสังคม | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 3     | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ                                             | 20,000                       | 15,000            | 5,000          | 0               | 28,950            | 1,050                        | ✓              | -                | -                        | 1 ธ.ค. 66         | 31 ม.ค. 67  | กองสวัสดิการสังคม | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 4     | ชุดลอกคลองไล่ไถ่ภายในตำบล                                                     | 100,000                      | 45,000            | 95,000         | 0               | 45,000            | 5,000                        | ✓              | -                | -                        | 1 ก.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองสวัสดิการสังคม | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 5     | โครงการชุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 13                                        | 200,000                      | 0                 | 0              | 0               | 200,000           | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองสวัสดิการสังคม | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 6     | โครงการสนับสนุนการมีรายได้เสริมและฝึกอบรมอาชีพต่างๆ พร้อมแหล่งจำหน่ายในชุมชน  | 5,000                        | 0                 | 4,900          | 0               | 0                 | 100                          | -              | ✓                | -                        | 1 เม.ย. 67        | 31 พ.ค. 67  | กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณไม่เพียงพอ  | ไม่มี      |
| 7     | โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิต                | 10,000                       | 20,000            | 29,900         | 0               | 0                 | 100                          | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 31/3/367    | กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณไม่เพียงพอ  | ไม่มี      |
| 8     | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัวไม่ผล/เลียงสัตว์                   | 5,000                        | 0                 | 4,900          | 0               | 0                 | 100                          | -              | ✓                | -                        | 1 ก.พ. 67         | 30 เม.ย. 67 | กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณไม่เพียงพอ  | ไม่มี      |
|       |                                                                               |                              |                   |                |                 |                   |                              |                |                  |                          |                   |             |                   |                     |            |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                             | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผู้รับผิดชอบ          | ปัญหาและ<br>อุปสรรค    | ข้อเสนอแนะ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------|
|       |                                                                                                                                     |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด     |                       |                        |            |
| 9     | โครงการส่งเสริมการผลิตปุยอินทรีใน<br>ตำบล                                                                                           | 5,000                        | 0                 | 4,900          | 0               | 0                 | 100                          | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 31 มี.ค. 67 | กองสวัสดิการ<br>สังคม | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 10    | โครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อ<br>ยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ<br>พอเพียงด้วย"โคกหนองนาแห่งน้ำใจและ<br>ความหวัง" สุเทศบาลตำบลวัดธาตุ | 50,000                       | 0                 | 50,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 11    | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบ<br>ผสมผสาน                                                                                             | 5,000                        | 0                 | 4,900          | 0               | 0                 | 100                          | -              | ✓                | -                        | 1 มี.ค. 67        | 31 พ.ค. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 12    | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อ<br>การเกษตร ภายในตำบลวัดธาตุ                                                                         | 50,000                       | 0                 | 45,000         | 0               | 0                 | 5,000                        | -              | ✓                | -                        | 1 ก.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 13    | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย                        | 20,000                       | 0                 | 19,000         | 0               | 0                 | 1,000                        | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

: การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา/เคหะและชุมชน/ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                  | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผู้รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------|------------|
|       |                                                                                                                          |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด    |              |                     |            |
| 14    | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.<br>จากบ้านนางเปียน หวันเสนา ถึง<br>ถนนลาดยางกลางหมู่บ้านเมืองบาง บ้าน<br>โพธิ์งาม หมู่ 1 | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67 | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 15    | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านผู้ช่วย<br>สำโรง เลี้ยงพรม หมู่ที่ 2                                                            | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67 | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 16    | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.<br>พร้อมฝาบด สายไปทุ่งแก่งหลวง หมู่ที่ 3                                                 | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67 | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 17    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยตาพิน หมู่ที่ 4                                                                | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67 | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 18    | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.<br>พร้อมฝาบด ซอยช่างปัน หมู่ที่ 5                                                        | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67 | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 19    | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.<br>พร้อมฝาบด สายทางบ้านเปิดใหญ่ -<br>บ้านภู หมู่ที่ 6                                    | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67 | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 20    | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.<br>พร้อมฝาบด สายทางบ้านเปิดน้อย - บ้าน<br>เปิดใหญ่ หมู่ที่ 7                             | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67 | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 21    | โครงการขยายไหล่ทาง คลส.ถนนสาย<br>บ้านเปิดน้อย - บ้านโพงาม หมู่ที่ 8                                                      | 150,000                      | 0                 | 0              | 150,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67 | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ลำดับ | โครงการ                                                              | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผู้รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|
|       |                                                                      |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด     |              |                     |            |
| 22    | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทาง รร. บ้านนาคลอง-วัดบ้านโพนงาม หมู่ที่ 8  | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 23    | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายทาง โรงเรียนบ้านนาคลอง หมู่ที่ 9       | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 24    | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทาง ถนนลาดยางหน้าร้านเจลีจัมปุม หมู่ที่ 10  | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 25    | โครงการวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11                 | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 26    | โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง สายทาง สามแยกบ้านครุฑ หมู่ที่ 12            | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 27    | โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางกลาง หมู่บ้าน - ห้วยจุ่มกัน หมู่ที่ 14   | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 28    | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10          | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 29    | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสุขภาพปึงหนองคาย หมู่ที่ 10 | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 30    | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล                                    | 450,000                      | 0                 | 0              | 450,000         | 0                 | 0                            | -              | -                | ✓                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 31    | ติดตั้งไฟ LED ภายในตำบล                                              | 500,000                      | 0                 | 0              | 499,500         | 0                 | 500                          | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 32    | โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมไฟ LED ใน สนามฟุตบอล ปึงหนองคาย หมู่ที่ 10   | 200,000                      | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 33    | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด                              | 100,000                      | 410,000           | 0              | 0               | 509,881           | 119                          | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 เม.ย. 67 | กองการศึกษา  | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                      | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผู้รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค    | ข้อเสนอแนะ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|
|       |                                                                                              |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด     |              |                        |            |
| 34    | โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานศิลปะ<br>ป้องกันตัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์<br>ห่างไกลยาเสพติด | 40,000                       | 5,000             | 0              | 0               | 43,550            | 1,450                        | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 เม.ย. 67 | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 35    | โครงการแข่งขันเจ็ทสกี                                                                        | 0                            | 200,000           | 0              | 0               | 200,000           | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 มิ.ย. 67        | 30 มิ.ย. 67 | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 36    | โครงการแข่งขันเรือพาย                                                                        | 0                            | 90,000            | 5,000          | 0               | 84,950            | 50                           | ✓              | -                | -                        | 1 ก.ค. 67         | 31 ก.ค. 67  | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 37    | โครงการประเพณีลอยกระทง(บึง<br>หนองคาย)                                                       | 650,000                      | 0                 | 0              | 0               | 650,000           | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 พ.ย. 66         | 30 พ.ย. 66  | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 38    | โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัด<br>ในเขตตำบลวัดธาตุ                                        | 130,000                      | 0                 | 0              | 0               | 130,000           | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 มิ.ย. 67 | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 39    | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ                                                                      | 50,000                       | 250,000           | 2,000          | 0               | 297,856           | 144                          | ✓              | -                | -                        | 1 พ.ค. 67         | 30 มิ.ย. 67 | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 40    | โครงการเทศกาลดนตรี ณ บึงหนองคาย                                                              | 0                            | 960,000           | 15,000         | 0               | 943,350           | 1,650                        | ✓              | -                | -                        | 1 พ.ย. 67         | 30 ม.ค. 68  | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 41    | โครงการเทศกาลรับลมหนาว ณ บึง<br>หนองคาย                                                      | 50,000                       | 120,000           | 20,000         | 0               | 145,900           | 4,100                        | ✓              | -                | -                        | 1 ธ.ค. 66         | 31 ม.ค. 67  | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 42    | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์<br>บึงหนองคาย หมู่ที่ 10                                     | 400,000                      | 0                 | 400,000        | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 43    | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ                                                                   | 200,000                      | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 200,000                      | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 มิ.ย. 67 | กองช่าง      | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 44    | โครงการเดินแอโรบิค                                                                           | 40,000                       | 0                 | 40,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 เม.ย. 67 | กองศึกษา     | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 45    | โครงการฝึกอบรม ทักษะ พื้นฐาน<br>ฟุตบอล (อะคาเดมี่)                                           | 30,000                       | 0                 | 30,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 เม.ย. 67 | กองศึกษา     | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 46    | โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานการเล่น<br>กีฬาสากล                                                | 30,000                       | 0                 | 30,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 พ.ย. 66         | 30 พ.ย. 66  | กองศึกษา     | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
|       |                                                                                              |                              |                   |                |                 |                   |                              |                |                  |                          |                   |             |              |                        |            |

| ลำดับ | โครงการ                                                   | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผู้รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค    | ข้อเสนอแนะ |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|
|       |                                                           |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด     |              |                        |            |
| 47    | โครงการอบรมลานบุญ ลานธรรม ลาน<br>ปัญญา                    | 10,000                       | 0                 | 10,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 ธ.ค. 66         | 31 ธ.ค. 66  | กองศึกษา     | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 48    | โครงการอบรมให้ความรู้ ภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน | 50,000                       | 0                 | 50,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 พ.ย. 66         | 30 พ.ย. 66  | กองศึกษา     | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 49    | โครงการเทศกาลกินลูกตาล                                    | 100,000                      | 0                 | 100,000        | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 มี.ค. 67        | 30 มี.ย. 67 | กองศึกษา     | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 50    | โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อปึงหนองคาย                           | 50,000                       | 0                 | 50,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 พ.ย. 66         | 30 พ.ย. 66  | กองศึกษา     | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 51    | โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน                        | 40,000                       | 0                 | 40,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 ก.ค. 67         | 31 ก.ค. 67  | กองศึกษา     | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

: การส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

: การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน

แผนงาน : รักษาความสงบภายใน/สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/สังคมสงเคราะห์/สาธารณสุข/การศึกษา

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผู้รับผิดชอบ                | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด     |                             |                     |            |
| 52    | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล<br>ปีใหม่                                                                                                                                                                                                                                  | 10,000                       | 0                 | 0              | 0               | 9,868             | 132                          | ✓              | -                | -                        | 1 ธ.ค. 66         | 31 ม.ค. 67  | สำนักปลัด                   | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 53    | โครงการจ้างงานให้กับนักเรียนนักศึกษา<br>ทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือ                                                                                                                                                                                                               | 50,000                       | 66,000            | 58,900         | 0               | 56,900            | 200                          | ✓              | -                | -                        | 1 มี.ค. 67        | 31 พ.ค. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม       | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 54    | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ<br>พัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของ<br>คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล<br>พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ<br>พนักงานจ้าง อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน<br>คณะกรรมการต่างๆ และประชาชน<br>ทั่วไปภายใต้หน้าที่องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 | 0                            | 460,000           | 5,500          | 0               | 454,050           | 450                          | ✓              | -                | -                        | 1 มิ.ย. 67        | 30 มิ.ย. 67 | กองสวัสดิการ<br>สังคม       | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 55    | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข<br>บ้า/สัตว์เลื้อย(โครงการสัตว์คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                                                               | 70,000                       | 0                 | 21,000         | 0               | 48,100            | 900                          | ✓              | -                | -                        | 1 มี.ค. 67        | 30 เม.ย. 67 | กองสาธารณสุข<br>สิ่งแวดล้อม | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 56    | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ<br>กิจการและผู้สัมผัสอาหาร                                                                                                                                                                                                                   | 10,000                       | 20,000            | 12,000         | 0               | 18,000            | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 มิ.ย. 67        | 30 มิ.ย. 67 | กองสาธารณสุข<br>สิ่งแวดล้อม | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                   | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผู้รับผิดชอบ                | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|------------|
|       |                                                                                                                           |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด     |                             |                     |            |
| 57    | โครงการศึกษาดูงานด้านงานสาธารณสุข<br>ชุมชน                                                                                | 0                            | 700,000           | 19,000         | 0               | 680,975           | 25                           | ✓              | -                | -                        | 1 ก.ค. 67         | 31 ส.ค. 67  | กองสาธารณสุข<br>สิ่งแวดล้อม | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 58    | โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ                                                                                          | 0                            | 130,000           | 17,000         | 0               | 112,700           | 300                          | ✓              | -                | -                        | 1 มิ.ย. 67        | 30 ก.ย. 67  | กองสาธารณสุข<br>สิ่งแวดล้อม | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 59    | อุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชนสำหรับการ<br>ดำเนินงานตามโครงการตามพระราชดำริ                                                        | 0                            | 280,000           | 0              | 0               | 280,000           | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 เม.ย. 67        | 30 ก.ย. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม       | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 60    | โครงการก่อสร้างเสาไฟ High Mast บึง<br>หนองคาย หมู่ 10                                                                     | 250,000                      | 0                 | 0              | 250,000         | 0                 | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 มิ.ย. 67 | กองช่าง                     | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 61    | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                     | 13,038,000                   | 0                 | 0              | 0               | 12,119,200        | 918,800                      | ✓              | -                | -                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม       | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 62    | เบี้ยยังชีพความพิการ                                                                                                      | 2,972,000                    | 0                 | 0              | 0               | 2,725,600         | 246,400                      | ✓              | -                | -                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม       | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 63    | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                   | 120,000                      | 0                 | 0              | 0               | 97,500            | 22,500                       | ✓              | -                | -                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม       | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 64    | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองคาย                                                                                        | 100,000                      | 0                 | 50,000         | 0               | 49,700            | 300                          | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 31 ม.ค. 67  | กองสาธารณสุข<br>สิ่งแวดล้อม | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 65    | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน                                                                                         | 100,000                      | 30,000            | 0              | 0               | 130,000           | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 31 ม.ค. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม       | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 66    | โครงการฝึกซ้อมผู้เรียนและนำผู้เรียนเข้า<br>ร่วมแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ<br>ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ<br>ระดับประเทศ | 50,000                       | 50,000            | 14,000         | 0               | 85,618            | 382                          | ✓              | -                | -                        | 1 ก.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองการศึกษา                 | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 67    | โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การบริหาร<br>จัดการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล                                                       | 1,971,000                    | 389,500           | 462,000        | 0               | 1,897,910         | 590                          | ✓              | -                | -                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67  | กองการศึกษา                 | ไม่มี               | ไม่มี      |
| 68    | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>จัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                   | 1,363,000                    | 1,000             | 605,000        | 0               | 758,970           | 30                           | ✓              | -                | -                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67  | กองการศึกษา                 | ไม่มี               | ไม่มี      |
|       |                                                                                                                           |                              |                   |                |                 |                   |                              |                |                  |                          |                   |             |                             |                     |            |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                            | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผู้รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค    | ข้อเสนอแนะ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|
|       |                                                                                                                                    |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด     |              |                        |            |
| 69    | โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน<br>และประกวด                                                                                     | 10,000                       | 15,000            | 0              | 0               | 24,950            | 50                           | ✓              | -                | -                        | 1 ส.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 70    | โครงการอบรมแผนป้องกันภัยและแก้ไข<br>เมื่อเกิดอุบัติเหตุอัคคีภัย วาดภัย อุทกภัย<br>ในสถานศึกษา                                      | 20,000                       | 5,000             | 0              | 0               | 24,960            | 40                           | ✓              | -                | -                        | 1 ส.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 71    | โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกอง<br>การศึกษา บุคลากรทางการศึกษา<br>บุคลากรรองศักรปกครองส่วนท้องถิ่นที่<br>เกี่ยวข้อง และกรรมการสถานศึกษา | 20,000                       | 210,000           | 9,000          | 0               | 203,775           | 17,225                       | ✓              | -                | -                        | 1 มี.ค. 67        | 30 เม.ย. 67 | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 72    | อาหารเสริมนม                                                                                                                       | 1,943,000                    | 250,000           | 730,000        | 0               | 1,455,847         | 7,153                        | ✓              | -                | -                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67  | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 73    | โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่าย<br>พักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีของกลุ่ม                                                           | 20,000                       | 0                 | 0              | 0               | 20,000            | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 เม.ย. 67 | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 74    | โครงการอุดหนุนกิจการที่เป็น<br>สาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา                                                                          | 42,000                       | 0                 | 0              | 0               | 42,000            | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 เม.ย. 67 | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 75    | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน                                                                                                         | 2,322,000                    | 151,000           | 500,000        | 0               | 1,969,889         | 3,111                        | ✓              | -                | -                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67  | กองการศึกษา  | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 76    | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล<br>วันสงกรานต์                                                                                 | 10,000                       | 0                 | 10,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 เม.ย. 67        | 30 เม.ย. 67 | สำนักปลัด    | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 77    | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย                                                                          | 20,000                       | 0                 | 20,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 ก.ค. 67         | 31 ก.ค. 67  | สำนักปลัด    | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 78    | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา<br>ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลวัดธาตุ                                                              | 100,000                      | 0                 | 100,000        | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 มิ.ย. 67        | 30 มิ.ย. 67 | สำนักปลัด    | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 79    | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตาม<br>อำนาจหน้าที่                                                                                     | 100,000                      | 0                 | 20,000         | 0               | 0                 | 80,000                       | -              | ✓                | -                        | 1 ต.ค. 06         | 30 ก.ย. 67  | สำนักปลัด    | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
|       |                                                                                                                                    |                              |                   |                |                 |                   |                              |                |                  |                          |                   |             |              |                        |            |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                           | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผู้รับผิดชอบ          | ปัญหาและ<br>อุปสรรค    | ข้อเสนอแนะ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------|
|       |                                                                                                                                   |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด     |                       |                        |            |
| 80    | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                                   | 250,000                      | 0                 | 250,000        | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 ก.ค. 67         | 31 ส.ค. 67  | สำนักปลัด             | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 81    | โครงการสนับสนุนที่ทำการปกครอง<br>อำเภอเมืองหนองคาย                                                                                | 40,000                       | 0                 | 40,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 มี.ค. 67        | 31 มี.ค. 67 | สำนักปลัด             | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 82    | โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนด้านยา<br>เสพติด                                                                                       | 20,000                       | 0                 | 20,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 พ.ค. 67         | 31 พ.ค. 67  | สำนักปลัด             | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 83    | โครงการส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่เด็ก<br>เยาวชนและประชาชนในตำบล                                                                     | 20,000                       | 0                 | 20,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 ก.ค. 67         | 31 ก.ค. 67  | สำนักปลัด             | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 84    | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย<br>เบื้องต้นแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน                                                              | 20,000                       | 0                 | 15,000         | 0               | 0                 | 5,000                        | -              | ✓                | -                        | 1 มิ.ย. 67        | 1 ก.ค. 67   | สำนักปลัด             | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 85    | โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้สูงอายุ                                                                              | 5,000                        | 0                 | 4,900          | 0               | 0                 | 100                          | -              | ✓                | -                        | 1 มี.ค. 67        | 31 พ.ค. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 86    | โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก<br>สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส                                                                  | 5,000                        | 0                 | 4,900          | 0               | 0                 | 100                          | -              | ✓                | -                        | 1 ก.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 87    | โครงการด้านพัฒนาองค์ความรู้ในการ<br>ปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้นำชุมชน<br>คณะกรรมการต่างๆ ภายใต้หน้าที่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5,000                        | 0                 | 4,900          | 0               | 0                 | 100                          | -              | ✓                | -                        | 1 พ.ค. 67         | 31 ก.ค. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 88    | โครงการด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่<br>สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้คน<br>พิการหรือประชาชนทั่วไป                           | 5,000                        | 0                 | 4,900          | 0               | 0                 | 100                          | -              | ✓                | -                        | 1 ก.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองสวัสดิการ<br>สังคม | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 89    | โครงการสนับสนุนรวมทั้งจัดให้มีสภาเด็ก<br>และเยาวชนตำบลและสภาเด็กเยาวชน<br>เทศบาล                                                  | 5,000                        | 0                 | 4,900          | 0               | 0                 | 100                          | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 31 มี.ค. 67 | กองสวัสดิการ<br>สังคม | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
|       |                                                                                                                                   |                              |                   |                |                 |                   |                              |                |                  |                          |                   |             |                       |                        |            |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผู้รับผิดชอบ            | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                   |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด     |                         |                     |            |
| 90    | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                  | 20,000                       | 0                 | 18,000         | 0               | 0                 | 2,000                        | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 31 มี.ค. 67 | กองสวัสดิการสังคม       | งบประมาณไม่เพียงพอ  | ไม่มี      |
| 91    | โครงการด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีการยุติความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการป้องกันโรคติดต่อจากกรณีเพศสัมพันธ์ | 5,000                        | 0                 | 4,900          | 0               | 0                 | 100                          | -              | ✓                | -                        | 1 มี.ค. 67        | 31 พ.ค. 67  | กองสวัสดิการสังคม       | งบประมาณไม่เพียงพอ  | ไม่มี      |
| 92    | เครื่องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ บึงหนองคาย                                                                                                                                                         | 200,000                      | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 200,000                      | -              | ✓                | -                        | 1 ส.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม | งบประมาณไม่เพียงพอ  | ไม่มี      |
| 93    | โครงการปลูกต้นไม้ วันสำคัญ                                                                                                                                                                        | 10,000                       | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 10,000                       | -              | ✓                | -                        | 1 มิ.ย. 67        | 31 ส.ค. 67  | กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม | งบประมาณไม่เพียงพอ  | ไม่มี      |
| 94    | โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนด้านการศึกษา ระดับประถมศึกษา                                                                                                                                             | 20,000                       | 0                 | 20,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 31 มี.ค. 67 | กองศึกษา                | งบประมาณไม่เพียงพอ  | ไม่มี      |
| 95    | โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา                                                                                                                                             | 20,000                       | 0                 | 20,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 31 มี.ค. 67 | กองศึกษา                | งบประมาณไม่เพียงพอ  | ไม่มี      |

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์กร พัฒนาสถานที่ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

แผนงาน :งานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง/สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งบกลาง

| ลำดับ | โครงการ                                                                                  | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |             | ผู้รับผิดชอบ | ปัญหาและ<br>อุปสรรค    | ข้อเสนอแนะ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------|------------|
|       |                                                                                          |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด     |              |                        |            |
| 96    | โครงการพัฒนาองค์กรบุคลากรเพื่อ<br>เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการ<br>ให้บริการประชาชน | 45,000                       | 0                 | 10,000         | 0               | 34,160            | 840                          | ✓              | -                | -                        | 1 ธ.ค. 66         | 31 ม.ค. 67  | สำนักปลัด    | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 97    | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น       | 0                            | 15,000            | 0              | 0               | 15,000            | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ธ.ค. 66         | 28 ก.พ. 67  | สำนักปลัด    | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 98    | โครงการทำป้ายบอกทางภายในตำบลวัด<br>ธาตุ                                                  | 100,000                      | 0                 | 0              | 100,000         | 0                 | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 มิ.ย. 67 | กองช่าง      | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 99    | ค่าชำระหนี้เงินกู้                                                                       | 300,000                      | 0                 | 36,812         | 0               | 263,188           | 0                            | ✓              | -                | -                        | 1 มี.ค. 67        | 30 ก.ย. 67  | สำนักปลัด    | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 100   | ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                          | 40,000                       | 0                 | 5,000          | 0               | 34,541            | 459                          | ✓              | -                | -                        | 1 มี.ค. 67        | 30 ก.ย. 67  | สำนักปลัด    | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 101   | เงินสำรองจ่าย                                                                            | 300,000                      | 741,812           | 0              | 155,000         | 511,082           | 375,730                      | ✓              | -                | -                        | 1 มี.ค. 67        | 30 ก.ย. 67  | กองช่าง      | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 102   | ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง<br>ประเทศไทย                                             | 55,000                       | 0                 | 3,000          | 0               | 51,056            | 944                          | ✓              | -                | -                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67  | สำนักปลัด    | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 103   | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                                           | 200,000                      | 0                 | 0              | 0               | 195,053           | 4,948                        | ✓              | -                | -                        | 1 ต.ค. 66         | 30 ก.ย. 67  | สำนักปลัด    | ไม่มี                  | ไม่มี      |
| 104   | โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ<br>เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ                    | 150,000                      | 0                 | 150,000        | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 พ.ค. 67         | 30 มิ.ย. 67 | สำนักปลัด    | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 105   | โครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่                                                              | 20,000                       | 0                 | 20,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 เม.ย. 67        | 31 พ.ค. 67  | กองคลัง      | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 106   | โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                                        | 150,000                      | 0                 | 150,000        | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67  | กองคลัง      | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |

| ลำดับ | โครงการ                                         | งบประมาณ<br>อนุมัติ<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ |                  |                          | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผู้รับผิดชอบ                 | ปัญหาและ<br>อุปสรรค    | ข้อเสนอแนะ |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------------------------|------------------------|------------|
|       |                                                 |                              |                   |                |                 |                   |                              | ดำเนิน<br>การ  | ไม่ได้<br>ดำเนิน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | เริ่ม             | สิ้นสุด    |                              |                        |            |
| 107   | โครงการประเมินความพึงพอใจในการ<br>บริการประชาชน | 20,000                       | 0                 | 20,000         | 0               | 0                 | 0                            | -              | ✓                | -                        | 1 พ.ค. 67         | 30 ก.ย. 67 | กองยุทธศาสตร์<br>และงบประมาณ | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |
| 108   | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                    | 20,000                       | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 20,000                       | -              | ✓                | -                        | 1 ม.ค. 67         | 30 ก.ย. 67 | กองสวัสดิการ<br>สังคม        | งบประมาณไม่<br>เพียงพอ | ไม่มี      |